

Beilage 7: Zeitplanung Projekt Hochwassersicherheit Sarneraatal

Kanton Obwalden
Amt für Wald und Raumentwicklung

HW-Schutz Sarneraa Tal: Sarnersee- Wichelsee
Abschnitt Sarnersee - Wichelsee

Stand: 14. März 2007

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Hälfte 1, 2007 J J F M A M J J A S O N D	Hälfte 2, 2007 J J A S O N D	Hälfte 1, 2008 J J F M A M J J A S O N D	Hälfte 2, 2008 J J A S O N D	Hälfte 1, 2009 J J F M A M J J A S O N D
0	HW-Schutz Sarneraa Tal: Sarnersee- Wichelsee	611 t	03.11.06	20.03.09					
2	2 Stellungnahme BAFU zu den Varianten	1 t	13.03.07	13.03.07	13.03.				
3	3 Variantenentscheid Kantonsrat	45 t	23.02.07	27.04.07					
14	4 Beschaffungen	78 t	01.05.07	16.08.07					
39	5 Vorarbeiten	240 t	08.01.07	07.12.07					
47	6 Bauprojekt + UVB	151 t	24.08.07	21.03.08					
52	7 Langzeitmessungen	12 M	24.09.07	22.08.08					
53	8 Baukreditgenehmigung KR	4 M	25.08.08	12.12.08					
54	9 Stellungnahmen kantonale Ämter	1 M	24.03.08	18.04.08					
55	10 Stellungnahme und Beitragszusicherung Bund	3 M	21.04.08	11.07.08					
56	11 Genehmigungsverfahren	255 t	29.10.07	17.10.08					
62	12 Ausführungsprojekt erarbeiten	4 M	25.08.08	12.12.08					
63	13 Beschaffung Bauunternehmer	6 M	22.09.08	06.03.09					
64	14 Baubeginn	0 t	20.03.09	20.03.09					
65	15 Interventionsmassnahmen	165 t	03.11.06	05.07.07					
66	16 Vorgezogene Objektschutzmassnahmen	260 t	03.11.06	15.11.07					
67	16.1 Projektierung, Planaufgabe, Genehmigung	52 W	03.11.06	15.11.07					
68	16.2 Baubeginn	0 t	15.11.07	15.11.07					

Ablauf_HWSchutz_Sarneraatal_070314.mpp

Seite 1

Margadant GmbH